

TRAVAUX DE RENOVATION DES FACADES du CFP NICE CADEÏ

Compte-rendu de l'audio-conférence du 09-11-2018

➤ **Début de la phase de test :**

Lundi 12/11/2018

➤ **Durée de la phase de test :**

3 semaines du 12 au 30/11/2018

➤ **Localisation de la phase de test :**

3 panneaux correspondants à 3 fenêtres de la cellule CSP du SIP NICE EXTERIEUR

➤ **1ere semaine :** (du 12 au 16/11/2018)

- Pause de protection en plexiglas sur les fenêtres.

- Sondage des panneaux, démolition des parties endommagées puis reconstitution des panneaux en béton

➤ **2eme semaine :** (du 19 au 23/11/2018)

- Mardi 20/11 : pose de panneaux de protection en acier (occultation de la lumière) et rainurage des panneaux en béton.

Lors de cette opération, aucun agent dont le bureau se situe derrière les fenêtres de la zone des travaux ne devra se trouver dans les locaux. Une autorisation d'absence sera donnée aux personnes concernées.

La direction se déplacera pour apprécier le bruit engendré par cette opération.

Durée des opérations évaluée à environ 1 heure par panneau.

- Reste de la semaine : pose d'un système électrique dans les rainures

➤ **3eme semaine :** (du 26 au 30/11/2018)

- Ravalement de façade

En décembre, suite à ces opérations, un rapport de test sera communiqué.

Le début des travaux complet est envisagé pour le mois de janvier 2019. La façade nord serait la première concernée.